

截至2022年末发行的新增政府专项债券情况表																	
部门名称	债券信息名称	债券信息						项目名称	债券项目资产类型	债券项目情况						备注	
		债券编码	债券类型	债券规模(万元)	发行时间(年/月/日)	债券利率(%)	债券期限(年)			项目总投资		项目已实现投资(截至2022年)		已取得项目收益(截至2022年末)	形成资产情况		建设进度及运营情况
										总投资	其中:债券资金安排(市场化配套融资方案)	已实现投资(工程形象投资)	其中:债券资金安排				
广西新发展交通集团有限公司	2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(二期)——2022年广西壮族自治区政府专项债券(三期)	2205280	政府专项债券	2,000.00	2022/2/23	3.51%	30	百色市南北过境线高速公路(百色市南环线)建设指挥部	高速公路	440,039.00	246,300.00	40,840.00	2,000.00	尚未通车运营,暂无收益	尚未形成固定资产	截止至2022年底,项目累计完成投资40840万元,占总投资的9.28%。	
广西新发展交通集团有限公司	2021年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(一期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(七期)	2105249	政府专项债券	10,000.00	2021/5/27	3.83%	30	天峨-北海公路巴马至平果段(巴马至天圩)	高速公路	1,422,873.00	769,768.00	219,816.00	43,000.00	尚未通车运营,暂无收益	尚未形成固定资产	截止至2022年底,巴苍路累计完成工程投资219816万元,占总投资的32.79%,总监办驻地完成2个,施工项目经理部驻地(含试验室)完成3个,混凝土拌合站完成6个,施工便道已完成改扩建15条,隧道临时场站已选址并开始施工,临时用电已开展电杆埋设和电线架设。累计完成路基填方35%、挖方46%;路面底基层34%,路面基层34%;路面面层34%;桥梁工程26%;涵洞通道51%;隧道工程26%;工程建设其他0%。	
广西新发展交通集团有限公司	2021年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(二期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(七期)	2105758		20,000.00	2021/8/26	3.60%	30										
广西新发展交通集团有限公司	2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(二期)——2022年广西壮族自治区政府专项债券(三期)	2205280		13,000.00	2022/2/23	3.51%	30										
广西北部湾投资集团有限公司	2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(二期)——2022年广西壮族自治区政府专项债券(三期)	2205280	政府专项债券	50,000.00	2022/2/23	3.51%	30	兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程	高速公路	1,403,739.00	383,500.00	1,403,739.00	356,000.00	项目已通车,已形成实物资产,因没完成竣工结算,故没有结转为固定资产。		钦北改扩建项目全长139.479Km,总投资1,403,739.00万元。截止至12月30日,开工累计完成投资:临时工程完成100.00%,完成投资57,982.30万元;路基完成100.00%,完成投资238,475.90万元;路面完成100.00%,完成投资228,005.10万元;桥涵完成100.00%,完成投资126,996.50万元;交叉工程完成100.00%,完成投资242,264.80万元;交安及管线完成100.00%,完成投资42,893.30万元;绿化及环境保护设施完成100.00%,完成投资24,575.00万元;房建工程完成100.00%,完成投资45,050.50万元;机电工程完成100.00%,完成投资47,218.90万元;其他工程完成100.00%,完成投资48,163.0万元。征拆完成100.00%,完成投资106,182.45万元,工程建设其他费用完成100.00%,完成投资51,219.18万元等。	
广西新发展交通集团有限公司	2021年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(二期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(七期)	2105758	政府专项债券	10,000.00	2021/8/26	3.60%	30	吴圩机场至隆安高速公路	高速公路	510,196.42	280,000.00	510,196.42	244,000.00	项目已通车,已形成实物资产,因没完成竣工结算,故没有结转为固定资产。		截止至2022年12月底,吴隆路累计完成投资510196.42万元,占总投资的100%;项目已于2021年12月30日建成通车,目前处于收尾结算期。	
广西新发展交通集团有限公司	2021年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(三期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(七期)	2171209		10,000.00	2021/11/10	3.60%	30										
广西新发展交通集团有限公司	2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(二期)——2022年广西壮族自治区政府专项债券(三期)	2205280		14,000.00	2022/2/23	3.51%	30										
广西新发展交通集团有限公司	2021年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(一期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(七期)	2105249	政府专项债券	10,000.00	2021/5/27	3.83%	30	上思至防城港公路	高速公路	999,268.00	611,000.00	647,700.00	103,000.00	尚未通车运营,暂无收益	尚未形成固定资产	截止至2022年12月底,上防路累计完成路基工程投资98%,投资完成98583万元;路面工程累计完成22%,投资完成9500万元;桥梁涵洞工程累计完成77%,投资完成159789万元;隧道工程累计完成72%,投资完成174194万元;临建及其他工程累计投资完成67356万元。	
广西新发展交通集团有限公司	2021年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(二期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(七期)	2105758		20,000.00	2021/8/26	3.60%	30										
广西新发展交通集团有限公司	2021年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(三期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(七期)	2171209		20,000.00	2021/11/10	3.60%	30										
广西新发展交通集团有限公司	2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(二期)——2022年广西壮族自治区政府专项债券(三期)	2205098		53,000.00	2022/1/24	3.45%	30										
广西新发展交通集团有限公司	2021年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(一期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(七期)	2105249		20,000.00	2021/5/27	3.83%	30										
广西新发展交通集团有限公司	2021年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(二期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(七期)	2105758	政府专项债券	20,000.00	2021/8/26	3.60%	30	龙胜至峒中口岸高速公路龙胜芙蓉至县城段	高速公路	598,160.00	332,000.00	371,795.00	75,000.00	尚未通车运营,暂无收益	尚未形成固定资产	截止2022年12月,龙城路累计完成投资371795万元,占概算总投资的62.2%。路基工程累计完成95.2%,其中路基土石方完成98.9%,路基防护工程完成90.2%;桥涵工程累计完成61.6%,其中桥梁下部完成78.0%,桥梁上部完成46.6%;涵洞通道完成88.3%;隧道工程累计完成71.4%;房建工程完成11.2%;其他工程完成96.2%。	
广西新发展交通集团有限公司	2021年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(三期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(七期)	2171209		5,000.00	2021/11/10	3.60%	30										
广西新发展交通集团有限公司	2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(二期)——2022年广西壮族自治区政府专项债券(三期)	2205280		20,000.00	2022/2/22	3.51%	30										
广西新发展交通集团有限公司	2021年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(一期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(七期)	2105249	政府专项债券	20,000.00	2021/5/27	3.83%	30	南宁-湛江高速公路南宁至博白那卜段	高速公路	2,265,000.00	1,257,882.00	1,392,594.00	198,400.00	尚未通车运营,暂无收益	尚未形成固定资产	截至2022年12月,累计完成投资1392594万元,占本项目概算投资2265077万元的61.5%。路基土石方完成92.8%;路面工程完成22.9%;桥涵工程完成87.4%;隧道工程完成91.7%;房建完成21.2%;绿化完成13.6%;机电工程完成6.6%;安全工程完成1.9%。	
广西新发展交通集团有限公司	2021年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(二期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(七期)	2105758		30,000.00	2021/8/26	3.60%	30										
广西新发展交通集团有限公司	2021年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(三期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(七期)	2171209		55,000.00	2021/11/10	3.60%	30										
广西新发展交通集团有限公司	2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(二期)——2022年广西壮族自治区政府专项债券(三期)	2205098		93,400.00	2022/1/24	3.45%	30										
广西新发展交通集团有限公司	2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(二期)——2022年广西壮族自治区政府专项债券(三期)	2205280	政府专项债券	3,400.00	2022/2/23	3.51%	30	大塘至浦北高速公路	高速公路	1,090,007.00	535,600.00	1,090,007.00	498,400.00	项目已通车,已形成实物资产,因没完成竣工结算,故没有结转为固定资产。		截止2021年底,累计完成投资109亿元,占总投资的100%。累计完成路基填方100%、挖方100%;路面底基层100%,路面基层100%;路面面层100%;桥梁工程100%;涵洞工程100%;隧道掘进100%、二衬100%;绿化及环保工程100%;管理养护及服务房屋100%。项目已于2020年12月30日建成通车,进入试运营期,目前处于收尾结算期。	
广西新发展交通集团有限公司	2021年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(一期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(七期)	2105249	政府专项债券	20,000.00	2021/5/27	3.83%	30	百色-那坡-平孟高速公路(那坡至平孟口岸段)	高速公路	841,500.00	468,100.00	321,410.00	43,000.00	尚未通车运营,暂无收益	尚未形成固定资产	截至2022年12月,那平路2022年完成投资200345万元,占交通厅下达投资任务200000万元的100.17%。开工累计完成投资321410万元,占概算总投资841500万元的38.2%。项目开工累计完成累计完成路基填方72%、挖方77%;路面底基层0%,路面基层0%,路面面层0%;桥梁桩基87%、桥梁下部结构65%、桥梁上部结构10%;涵洞、通道工程14%;隧道掘进34%、仰拱33%、二衬32%;绿化及环保工程0%;管理养护及服务房屋0%。	
广西新发展交通集团有限公司	2021年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(二期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(七期)	2105758	政府专项债券	20,000.00	2021/8/26	3.60%	30										
广西新发展交通集团有限公司	2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(二期)——2022年广西壮族自治区政府专项债券(三期)	2205280	政府专项债券	3,000.00	2022/2/23	3.51%	30										
广西新发展交通集团有限公司	2021年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(二期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(七期)	2105758	政府专项债券	25,000.00	2021/8/26	3.60%	30	龙胜-峒中口岸公路南宁吴圩至上思段(一期工程)	高速公路	515,734.00	301,000.00	165,840.00	28,000.00	尚未通车运营,暂无收益	尚未形成固定资产	截止至2022年12月底,吴上路一期工程累计完成投资165840万元,占总投资的29.24%。吴上路一期项目临建场站建设已完成,不涉及永久基本农田和生态红线部分关键性工程机桥、隧道洞口已实质性开工建设。路基工程累计完成46%,投资完成28639万元;桥梁涵洞工程累计完成23%,投资完成26050万元;临建及其他工程累计投资完成6500万元。	
		2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(二期)——2022年广西壮族自治区政府专项债券(三期)	2205280	政府专项债券	3,000.00	2022/2/22	3.51%										

截至2022年末发行的新增政府专项债券情况表																	
部门名称	债券信息	债券编码	债券类型	债券规模 (万元)	发行时间 (年/月/日)	债券利率 (%)	债券期限 (年)	项目名称	债券项目 资产类型	债券项目情况						备注	
										项目总投入		项目已实现投入		已得项目收益(截至 2022年末)	形成资产情况		建设进度及运营情况
										总投资	其中:债券资 金安排(市场化 配售融资方案)	已实现投入 (工程形象投 资)	其中:债券 资金安排				
广西新发展交通集团有限公	2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(二期)——2022年广西壮族自治区专项债券(十一期)	2205280	政府专项债券	6,700.00	2022/2/23	3.51%	30	贺州至巴马高速公路(蒙山至象州段)一期工程	高速公路	534,329.00	243,000.00	534,329.00	226,700.00	蒙象一期于2021年12月30日建成通车运营。截至2022年末,运营收入1264.08万元,运营成本(不含利息)2834.94万元,净利润-1570.86万元。	项目已通车,已形成实物资产。因没完成竣工结算,故没有结转为固定资产。	截止2022年12月,蒙象一期累计完成投资534329万元,占总投资的100%。路基土石方完成100%,投资完成67705万元;桥涵工程完成100%,投资完成100805万元;隧道工程完成100%,投资完成76129万元;路面完成100%,投资完成32016万元;房建完成100%,投资完成13900万元;绿化完成100%,投资完成6808万元;交安完成100%,投资完成8158万元。	
广西新发展交通集团有限公	2021年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(二期)——2021年广西壮族自治区专项债券(十一期)	2105758	政府专项债券	10,000.00	2021/8/26	3.60%	30	贺州至巴马高速公路(蒙山至象州段)二期工程	高速公路	754,453.00	382,000.00	754,453.00	130,000.00	蒙象二期于2022年12月29日建成通车。截至2022年末,运营收入67.66万元,净利润67.66万元。	项目已通车,已形成实物资产。因没完成竣工结算,故没有结转为固定资产。	截止2022年12月,蒙象二期累计完成投资754453万元,占总投资的100%。路基土石方完成100%,投资完成130904万元;桥涵工程完成100%,投资完成152160万元;隧道工程完成100%,投资完成29881万元;路面完成100%,投资完成66227万元;房建完成100%,投资完成19287万元;绿化完成100%,投资完成8367万元;交安完成100%,投资完成15577万元。	
	2021年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(三期)——2021年广西壮族自治区专项债券(十七期)	2171209	政府专项债券	15,000.00	2021/11/10	3.60%	30										
	2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(二期)——2022年广西壮族自治区专项债券(三期)	2205280	政府专项债券	35,000.00	2022/2/23	3.51%	30										
广西新发展交通集团有限公	2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(二期)——2022年广西壮族自治区专项债券(三期)	2205280	政府专项债券	20,000.00	2022/2/23	3.51%	30	贺州至巴马高速公路(象州至来宾段)	高速公路	567,004.00	289,000.00	546,800.00	165,700.00	象来于2022年12月29日建成通车。截至2022年末,运营收入1.22万元,净利润1.22万元。	项目已通车,已形成实物资产。因没完成竣工结算,故没有结转为固定资产。	截止2022年12月,象来路累计完成投资546800万元,占总投资的96.4%。路基土石方完成99.9%,投资完成102847.6万元;桥涵工程完成98.2%,投资完成121170.4万元;隧道工程完成99.9%,投资完成39648.7万元;路面完成99.5%,投资完成18666万元;房建完成97.5%,投资完成13253万元;绿化完成96.8%,投资完成6150万元;交安完成95.4%,投资完成11874万元;临建完成100%,投资完成29056万元。	
广西新发展交通集团有限公	2021年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(二期)——2021年广西壮族自治区专项债券(十一期)	2105758	政府专项债券	20,000.00	2021/8/26	3.60%	30	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)	高速公路	2,125,478.00	1,069,000.00	1,902,113.00	392,000.00	来都路项目于2022年12月29日试通车。2022年12月29日开始才产生收益。截止2022年12月31日,通车3天产生通行收入8.72万元。	项目已通车,已形成实物资产。因没完成竣工结算,故没有结转为固定资产。	截至2022年12月底,项目完成投资20058万元,2022年完成投资817944万元,占交通厅下达的年度计划810000万元的101%,累计完成投资1902113万元,占总投资2125478万元的89.5%。路基土石方累计完成100%,投资完成282260万元;路面工程累计完成96.4%,投资完成93007万元;桥梁工程累计完成97.7%,投资完成279956万元;涵洞通道工程累计完成100.0%,投资完成30943万元;隧道工程累计完成94.9%,投资完成564071万元;房建工程累计完成99.0%,投资完成44491万元;绿化工程累计完成94.5%,投资完成12468万元;交安工程累计完成83.0%,投资完成19149万元;机电工程累计完成76.5%,投资完成99216万元。来都路项目于2022年12月29日试通车,2022年12月29日开始才产生收益。截止2022年12月31日,通车3天产生通行收入8.72万元。	
	2021年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(三期)——2021年广西壮族自治区专项债券(十七期)	2171209	政府专项债券	45,000.00	2021/11/10	3.60%	30										
	2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(一期)——2022年广西壮族自治区专项债券(二期)	2205098	政府专项债券	30,000.00	2022/1/24	3.45%	30										
	2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(二期)——2022年广西壮族自治区专项债券(三期)	2205280	政府专项债券	3,000.00	2022/2/23	3.51%	30										
	2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(三期)——2022年广西壮族自治区专项债券(十二期)	2205766	政府专项债券	20,000.00	2022/5/18	3.45%	30										
	2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(四期)——2022年广西壮族自治区专项债券(十三期)	2271730	政府专项债券	24,000.00	2022/10/11	3.32%	30										
广西新发展交通集团有限公	2021年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(一期)——2021年广西壮族自治区专项债券(七期)	2105249	政府专项债券	20,000.00	2021/5/27	3.83%	30	崇左至爱店口岸高速公路(崇左至爱店口岸段)	高速公路	820420	450420	591900	98500	尚未通车运营,暂无收益	尚未形成固定资产	截止至2022年12月底,崇爱路累计完成投资301266万元,占交通厅下达项目本年度投资任务300000万元的100.4%;开工累计完成投资591900万元,占概算总投资的72.1%。累计完成主线征地已丈量6830亩,占主线用地100%;驻地建设完成100%;施工便道完成95%;路基填方完成88.97%;路基挖方完成86.22%;路面底基层86.37%,路面基层53.86%,路面面层0%;桥梁工程完成91.69%;涵洞、通道完成99.00%;隧道工程完成98.15%。	
广西新发展交通集团有限公	2021年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(二期)——2021年广西壮族自治区专项债券(十一期)	2105758	政府专项债券	20,000.00	2021/8/26	3.60%	30										
广西新发展交通集团有限公	2021年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(三期)——2021年广西壮族自治区专项债券(十七期)	2171209	政府专项债券	5,000.00	2021/11/10	3.60%	30										
广西新发展交通集团有限公	2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(一期)——2022年广西壮族自治区专项债券(二期)	2205098	政府专项债券	43,500.00	2022/1/24	3.45%	30										
广西新发展交通集团有限公	2021年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(一期)——2021年广西壮族自治区专项债券(七期)	2105249	政府专项债券	20,000.00	2021/5/27	3.83%	30	武宣-来宾-合山-忻城高速公路	高速公路	1,861,257.00	1,068,600.00	633,791.00	83,000.00	尚未通车运营,暂无收益	尚未形成固定资产	2022年12月,项目完成投资5407万元;2022年完成投资463842万元,占交通厅下达的年度计划460000万元的100.8%,累计完成投资633791万元,占总投资的34.1%。工程形象进度(1)路基工程完成72%,投资完成124559万元;桥涵工程完成33%,投资完成105036万元;交叉工程完成23%,投资完成60625万元;隧道工程完成25%,投资完成74449万元。(2)征地拆迁:完成征地100%,拆迁96%;支付征拆费用90%。工可、初步设计、施工图设计已批复、监理施工招标已完成、用林已批复、用地报批已批复。	
	2021年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(二期)——2021年广西壮族自治区专项债券(十一期)	2105758	政府专项债券	20,000.00	2021/8/26	3.60%	30										
	2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(二期)——2022年广西壮族自治区专项债券(三期)	2205280	政府专项债券	23,000.00	2022/2/23	3.51%	30										
	2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(三期)——2022年广西壮族自治区专项债券(十二期)	2205766	政府专项债券	20,000.00	2022/5/18	3.45%	30										
广西新发展交通集团有限公	2021年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(一期)——2021年广西壮族自治区专项债券(七期)	2105249	政府专项债券	10,000.00	2021/5/27	3.83%	30	天峨(黔桂界)至北海高速公路(巴马至平果段)	高速公路	1,400,930.00	769,768.00	1,400,930.00	117,000.00	巴平路项目于2022年12月26日试通车。2022年12月26日开始才产生收益。截止2022年12月31日,通车6天产生通行收入44.84万元。	项目已通车,已形成实物资产。因没完成竣工结算,故没有结转为固定资产。	截至2022年12月底,项目完成投资66223万元;2022年完成投资805085万元,占交通厅下达的年度计划805000万元的100.01%,累计完成投资1400930万元,占总投资的100.00%。1.工程形象进度(1)路基工程完成100%,投资完成252165万元;桥涵工程完成100%,投资完成227761万元;隧道工程完成100%,投资完成271839万元;路面工程完成100%,投资完成100177万元;房建工程完成100%,投资完成32233万元;机电工程完成100%,投资完成51730万元;绿化工程完成100%,投资完成94157万元;交安工程完成100%,投资完成17700万元。(2)征地拆迁:完成征地100%,房屋拆迁100%,坟墓迁移100%;支付征拆费用100%。2.关键性工程进展情况及影响因素的因素(1)黎明2号隧道进展情况:累计完成洞身开挖100%,仰拱100%,二衬100%。(2)达洪江高架大桥进展情况:累计完成水上桩100%,陆地桩100%,桥台100%,空心薄壁墩100%,圆柱墩100%,盖梁100%,承台100%,箱梁架设100%。	
	2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(一期)——2022年广西壮族自治区专项债券(二期)	2205098	政府专项债券	27,000.00	2022/1/24	3.45%	30										
	2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(三期)——2022年广西壮族自治区专项债券(十二期)	2205766	政府专项债券	20,000.00	2022/5/18	3.45%	30										
	2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(四期)——2022年广西壮族自治区专项债券(十三期)	2271730	政府专项债券	56,000.00	2022/10/11	3.32%	30										
	2021年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(二期)——2021年广西壮族自治区专项债券(十一期)	2105758	政府专项债券	20,000.00	2021/8/26	3.60%	30										
	2021年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(三期)——2021年广西壮族自治区专项债券(十七期)	2171209	政府专项债券	30,000.00	2021/11/10	3.60%	30										
	2021年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券(二期)——2021年广西壮族自治区专项债券(十一期)	2105758	政府专项债券	10,000.00	2021/8/26	3.60%	30										
	2021年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(三期)——2021年广西壮族自治区专项债券(十七期)	2171209	政府专项债券	10,000.00	2021/11/10	3.60%	30										
广西新发展交通集团有限公	2022年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(二期)——2022年广西壮族自治区专项债券(三期)	2205280	政府专项债券	14,000.00	2022/2/23	3.51%	30	信都至梧州高速公路二期工程	高速公路	758,273.35	380,300.00	758,273.35	149,000.00	信梧二期项目于2022年11月30日通车。截止2022年12月31日通行收入为444.6万元。	项目已通车,已形成实物资产。因没完成竣工结算,故没有结转为固定资产。	截止2022年12月,二期工程完成路基土石方完成100%,投资完成151554万元;路面工程完成100%,投资完成63821元;桥涵工程完成100%,投资完成216190万元;隧道工程完成100%,投资完成31218万元;房建完成100%,投资完成19142万元;绿化完成100%,投资完成7564万元;交安完成100%,投资完成13257万元;临建完成100%,投资完成37004万元;机电工程完成100%,投资完成20473万元。	

截至2022年末发行的新增政府专项债券情况表																		
部门名称	债券信息	债券名称	债券编码	债券类型	债券规模 (万元)	发行时间 (年/月/日)	债券利率 (%)	债券期限 (年)	项目信息	债券项目 资产类型	债券项目情况						备注	
											项目总投资	其中：债券资 金安排（市场化 融资融资方案）	项目已实现投资 （工程形象投 资）	其中：债券 资金安排	已取得项目收益（截至 2022年末）	形成资产情况		建设进度及运营情况
		2022年广西壮族自治区收费公路专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区专项债券（十三期）	2205766	政府专项债券	5,000.00	2022/5/18	3.45%	30										
广西新发展交通集团有限公司		2022年广西壮族自治区收费公路专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区专项债券（三期）	2205280	政府专项债券	13,000.00	2022/2/22	3.51%	30	桂林龙胜至峒中公路（上思至峒中段）	高速公路	1,333,800.00	515,000.00	181,140.00	23,000.00	尚未通车运营，暂无收益	尚未形成固定资产	截至2022年12月，累计完成工程投资181140万元，占总投的13.58%。项目驻地、便道及临建场站建设已完成，不涉及永久基本农田和生态红线部分关键性工程已实质性开工建设。路基工程累计完成13%，投资完成18100万元；桥梁涵洞工程累计完成9%，投资完成27835万元；隧道工程累计完成13%，投资完成32795万元；临建及其他工程累计投资完成18800万元。	
		2022年广西壮族自治区收费公路专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区专项债券（十三期）	2205766	政府专项债券	10,000.00	2022/5/18	3.45%	30										
广西新发展交通集团有限公司		2022年广西壮族自治区收费公路专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区专项债券（三期）	2205280	政府专项债券	5,000.00	2022/2/23	3.51%	30	柳州至金秀公路（桐木至金秀段）	高速公路	386,228.00	213,300.00	30,046.00	5,000.00	尚未通车运营，暂无收益	尚未形成固定资产	截止2022年12月柳金路初步设计已获批复；用地预审、项目选址、穿越风景名胜区影响评价、水保、环评、社稳、地震安评、压矿、行洪、文物调查、初步设计、永久使用林地许可12项已获批复。用地报批组卷材料已上报自然资源厅。	
广西新发展交通集团有限公司		2022年广西壮族自治区收费公路专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区专项债券（三期）	2205280	政府专项债券	5,000.00	2022/2/23	3.51%	30	河池（宜州）西过境线公路	高速公路	568,928.00	310,700.00	97,466.00	8000	尚未通车运营，暂无收益	尚未形成固定资产	截至2022年12月，项目完成投资18052万元，2022年完成投资87426万元，占交通厅下达的年度计划80000万元的109.3%，累计完成投资97466万元，占总投资568928万元的17.1%。路基土石方累计完成38.0%，投资完成12187万元；桥梁工程累计完成6.8%，投资完成6451万元；涵洞通道工程累计完成25.1%，投资完成3271万元；隧道工程累计完成12.3%，投资完成7316万元。	
		2022年广西壮族自治区收费公路专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区专项债券（十三期）	2205766	政府专项债券	3,000.00	2022/5/18	3.45%	30										
广西新发展交通集团有限公司		2022年广西壮族自治区收费公路专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区专项债券（十三期）	2205766	政府专项债券	3,000.00	2022/5/18	3.45%	30	来宾西过境线公路	高速公路	301,928.00	180,000.00	90,044.00	3,000.00	尚未通车运营，暂无收益	尚未形成固定资产	2022年12月，项目完成投资3353万元；2022年完成投资30009元，占交通厅下达的年度计划30000万元的100%，累计完成投资90044万元，占总投资的29.8%。工程形象进度 （1）来宾西过境线公路两个项目经理部驻地已完成并且入住，一分部拌合站已投入生产，钢结构加工场完成建设；二分部拌合站、钢筋加工场完成并投入生产；施工便道已贯通。 （2）工可已批复；项目用地预审和规划选址已批复；社稳已批复；水保已批复；地灾已完成；环评已批复；压矿已批复；通航已批复；用林已批复；2020年12月15日开工仪式、2022年10月21日获得初步设计批复。 （3）招标情况：招标工作正在走流程。 （4）征地拆迁情况：征地丈量完成90%。用地报批情况：报批材料收集中。	
注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2021-2022年发行专项债及对应项目情况。																		