



截至2024年末发行的新增政府专项债券情况表

部门（单位） 名称	债券信息							债券项目情况								备注	
	债券名称	债券编码	债券类型	债券规模 （万元）	发行时间 （年/月/日）	债券利率 （%）	债券期限 （年）	项目名称	债券项目资 产类型	项目总投资		项目已实现投资 （截至2024年12月末）		已取得项目收益	形成资产情况		建设进度及运营情况
										总投资	其中：债券资 金安排	已实现投资 （工程形象投 资）	其中：债券资 金安排				
广西新发展交通集团有限公司	2023年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（一期）-2023年广西壮族自治区政府专项债券（二期）	2305146	政府专项债券	21,000.00	2023/2/16	3.43%	30	桂林龙胜至峒中公路（上思至峒中段）	高速公路	1,333,800.26	515,000.00	1,045,714.00	450,250.00	尚未通车运营，暂无收益	尚未形成固定资产	截至2024年12月累计完成投资1045714万元，占总投资的78.40%。其中：路基工程累计完成95%，投资完成127454万元；路面工程累计完成0%，投资完成53万元；桥梁涵洞工程累计完成89%，投资完成273766万元；隧道工程累计完成98%，投资完成255646万元；交叉工程累计完成85%，投资完成53577万元；临建及其他工程累计投资完成335218万元。	
广西新发展交通集团有限公司	2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	2405179	政府专项债券	40,000.00	2024/3/27	2.68%	30										
广西新发展交通集团有限公司	2024年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（二期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（十四期）	2405722	政府专项债券	30,000.00	2024/8/13	2.43%	30										
广西新发展交通集团有限公司	2023年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（一期）-2023年广西壮族自治区政府专项债券（二期）	2305146	政府专项债券	8,200.00	2023/2/16	3.43%	30	百色市南北过境线公路（百色市南环线）	高速公路	440,039.00	246,300.00	136,045.00	128,200.00	尚未通车运营，暂无收益	尚未形成固定资产	截至2024年12月，累计完成投资285315万元，占总投资的64.84%。路基工程完成98.34%，投资完成65947万元；路面工程完成12.04%，投资完成3592万元；桥梁工程完成72.70%，投资完成69966万元；涵洞工程完成98.94%，投资完成9522万元；隧道工程完成93.03%，投资完成19475万元；房建工程完成60.62%，投资完成4450万元；绿化工程完成49.87%，投资完成1292万元。	
广西新发展交通集团有限公司	2024年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（二期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（十四期）	2405722	政府专项债券	25,000.00	2024/8/13	2.43%	30										
广西新发展交通集团有限公司	2023年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（一期）-2023年广西壮族自治区政府专项债券（二期）	2305146	政府专项债券	50,000.00	2023/2/16	3.43%	30	贺州至巴马公路（来宾至都安段）	高速公路	2,125,478.00	1,069,000.00	2,125,478.00	549,640.00	来都路于2023年6月全线建成通车试运营。截止2024年末，运营收入13138万元，运营成本9346万元，净利润3792万元。	尚未形成固定资产	项目已于2022年12月29日部分建成通车，2023年6月30日全线通车，目前处于试运营阶段阶段。2024年12月，项目完成投资10050万元，2023年完成投资22365万元，累计完成投资2125478万元，占总投资2125478万元的100%。路基土石方累计完成100%，投资完成282260万元；路面工程累计完成100%，投资完成96443万元；桥梁工程累计完成100%，投资完成286562万元；涵洞通道工程累计完成100.0%，投资完成30943万元；隧道工程累计完成100%，投资完成594273万元；房建工程累计完成100%，投资完成44940万元；绿化工程累计完成100%，投资完成13194万元；交安工程累计完成100%，投资完成23071万元；机电工程累计完成100%，投资完成129694万元。	
广西新发展交通集团有限公司	2023年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（三期）-2023年广西壮族自治区政府专项债券（十七期）	2305961	政府专项债券	30,000.00	2023/8/22	3.02%	30										
广西新发展交通集团有限公司	2023年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（一期）-2023年广西壮族自治区政府专项债券（二期）	2305146	政府专项债券	101,800.00	2023/2/16	3.43%	31	武宣-来宾-合山-忻城高速公路	高速公路	1,861,257.00	1,068,600.00	1,861,257.00	694,800.00	武忻路于2024年12月建成通车运营。截止2024年末，运营收入44万元，运营成本0万元，净利润44元。	尚未形成固定资产	截至2024年12月累计完成投资186.12亿元，占总投资186.12亿元的100%。其中：路基工程完成100%，投资完成175360万元；路面工程完成100%，完成投资67132万元；桥涵工程完成100%，投资完成320154万元；交叉工程完成100%，投资完成267310万元；隧道工程完成100%，投资完成299194元，交安及机电工程完成100%，投资完成158243万元。	
广西新发展交通集团有限公司	2024年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（六期）	2405180	政府专项债券	50,000.00	2024/3/27	2.68%	32										
广西新发展交通集团有限公司	2023年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（二期）-2023年广西壮族自治区政府专项债券（十四期）	2305586	政府专项债券	20,000.00	2023/6/15	3.13%	30	百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟段）	高速公路	861,000.00	295,100.00	861,000.00	318,000.00	那平路于2024年12月建成通车运营。截止2024年末，运营收入4万元，运营成本12万元，净利润-8万元。	尚未形成固定资产	项目已于2024年12月30日建成通车，目前处于试运营阶段阶段。截至2024年12月累计完成投资841500万元，占总投资的100%。其中：（1）路基土石方完成100%，投资完成147427万元；桥涵工程完成100%，投资完成210136万元；隧道工程完成100%，投资完成138072万元；路面完成100%，投资完成28305万元；房建完成100%，投资完成12206万元；绿化完成100%，投资完成7074万元；交安完成100%，投资完成9737万元；临建完成100%，投资完成40486万元。征地拆迁：完成征地98%，拆迁100%；支付拆迁补偿86%	
广西新发展交通集团有限公司	2024年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（六期）	2405180	政府专项债券	30,000.00	2024/3/27	2.68%	30										
广西新发展交通集团有限公司	2023年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（三期）-2023年广西壮族自治区政府专项债券（十七期）	2305961	政府专项债券	16,000.00	2023/8/22	3.02%	30	贺州至巴马公路（蒙山至象州段）二期	高速公路	754,453.00	382,000.00	754,453.00	200,700.00	蒙象二期于2022年12月建成通车运营。截止2024年末，运营收入5670万元，运营成本2418万元，净利润3252万元。	尚未形成固定资产	项目已于2022年12月29日建成通车，目前处于试运营阶段阶段。截至2024年12月累计完成投资额754453万元，占总投资额754453万元的100%。其中：路基土石方完成100%，投资完成130904万元；桥涵工程完成100%，投资完成152160万元；隧道工程完成100%，投资完成29881万元；路面完成100%，投资完成66227万元；房建完成100%，投资完成19287万元；绿化完成100%，投资完成8367万元；交安完成100%，投资完成15577万元。	
广西新发展交通集团有限公司	2023年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（一期）-2023年广西壮族自治区政府专项债券（二期）	2305146	政府专项债券	1,000.00	2023/2/16	3.43%	30	百色经那坡至平孟公路（百色至那坡段）	高速公路	1,899,502.00	1,000.00	0.00	1,000.00	尚未通车运营，暂无收益	尚未形成固定资产	截至2024年12月末，累计完成支出专项债券资金1000万元，用于支付征地拆迁预付款。因受政府债务管控影响，该项目未正式开工，自治区暂未明确该项目债券资金安排。	
广西新发展交通集团有限公司	2024年广西壮族自治区政府收费公路专项债券（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（六期）	2405180	政府专项债券	30,000.00	2024/3/27	2.68%	30	河池（宜州）西过境线公路	高速公路	568,928.00	310,700.00	568,928.00	182,100.00	宜州西于2024年12月建成通车运营。截止2024年末，运营收入26万元，运营成本364万元，净利润-338万元。	尚未形成固定资产	项目已于2024年12月6日建成通车，目前处于试运营阶段阶段。2024年12月，项目完成投资1676万元，2024年完成投资255393万元，累计完成投资568928万元，占总投资568928万元的100%。路基土石方累计完成100%，投资完成32109万元；路面工程累计完成100%，投资完成42041万元；桥梁工程累计完成100%，投资完成95307万元；涵洞通道工程累计完成100%，投资完成13046万元；隧道工程累计完成100%，投资完成59559万元；房建工程累计完成100%，投资完成15400万元；绿化工程累计完成100%，投资完成4562万元；交安工程累计完成100%，投资完成15689万元；机电工程累计完成100%，投资完成18549万元。	

